

“INTERVENTO LOCALE DI RIPRISTINO/RIPARAZIONE DEL SOTTOPASSO
ALLA EX SS267 SUL CORSO BEATO SIMEONE
NEL COMUNE DI CASTELLABATE”

ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

Rif. U.P. :

RE 07

CRONOPROGRAMMA

Scala:

File origine:

data:

Ottobre 2018



PROVINCIA DI SALERNO

Settore Viabilità e Trasporti
Ufficio Progettazione e Direzione Lavori
Palazzo Sant'Agostino - Via Roma, 104 - 84100 Salerno



Ufficio Tecnico Progettazione

Resp. Uff. Ing. Giovanni Sammartano
Geom. Umberto La Sala

Ufficio Tecnico Amministrativo

Resp. Uff. Dott. Mario De Rosa
Dott. Alessandra Polese

R.U.P. Capo Area n.2

Ing. Ernesto Scaramella

Intervento Locale di Ripristino Riparazione Puntuale del Cavalcavia sulla SR ex Ss 267 in corrispondenza dell'incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate

DESCRIZIONE FASE	MESI	1				2				3				4				5			
	SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DETERMINA A CONTRARRE																					
GARA																					
CONTRATTO																					
ESECUZIONE LAVORI																					

CATEGORIE DI LAVORO	MESI	DURATA DEI LAVORI 60 GIORNI								TOTALE
	SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Importo									
Ripristino/Riparazione opere in c.a.	90.091,95		15018,39	16018,39	18018,39	20018,39	21018,39			90091,95
Segnaletica e Pavimentazione	18.746,48							9373,24	9373,24	18746,48
Sicurezza	18.515,35	4314,42	3314,42	2314,42	2314,42	1814,42	1814,42	1314,42	1314,42	18515,35
Parziale	127.353,78	4314,42	18332,81	18332,81	20332,81	21832,81	22832,81	10687,66	10687,66	127353,78

Il cronoprogramma rappresenta la durata effettiva prevista dei lavori (60 giorni naturali consecutivi).

La durata contrattuale può essere aumentata della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

