



Decreto M.I.U.R. 8 agosto 2017
(Gazzetta Ufficiale n° 265 del 13 novembre 2017)

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.T.I. "A. PACINOTTI"
SITO IN SCAFATI (SA) ALLA VIA DON ANGELO PAGANO

PROGETTO ESECUTIVO

(D.P.R. 207/2010 art. 33)

Elaborato: 71 Codice: TS 3	Titolo: ELABORATI SICUREZZA Allegato A - cronoprogramma dei lavori	
-------------------------------	---	--

IL PROGETTISTA:
Ing. Leonardo Aloia

IL R.U.P.:
Ing. Angelo Michele Lizio

Lavori di adeguamento alla normativa sismica dell'edificio scolastico sede dell'ITIS "A. Pacinotti"

Attività	Durata	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE	135 GG												
Realizzazione recinzione e accessi al cantiere		■											
Realizzazione viabilità di cantiere		■											
Allestimento depositi e zone di stoccaggio materiali		■											
Realizzazione impianto idrico di cantiere		■	■										
Allestimento servizi igienico assistenziali di cantiere		■	■	■									
Allestimento servizi sanitari di cantiere		■	■	■									
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico assistenziali		■	■	■									
Realizzazione impianto di messa a terra del cantiere		■	■	■									
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche		■	■	■									
Realizzazione di impianto elettrico di cantiere		■	■	■									
Montaggio e smontaggio ponteggi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Smobilizzo del cantiere												■	■
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE	135 GG												
Interventi specialistici di adeguamento alla normativa sismica dell'edificio					■	■	■	■	■	■	■	■	■
OPERE IN COPERTURA													
Rimozione pavimenti					■	■	■	■					
Rimozione massetti					■	■	■	■					
Formazione massetti coperture								■	■	■	■	■	■
Applicazione di pannelli isolanti								■	■	■	■	■	■
Opere di impermeabilizzazione								■	■	■	■	■	■
Applicazione di vernici protettive								■	■	■	■	■	■
OPERE INTERNE	195 GG												
Rimozione serramenti interni					■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rimozione controsoffittature, intonaci e rivestimenti					■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rimozione pavimenti					■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rimozione massetti					■	■	■	■	■	■	■	■	■
Realizzazione divisorii interni								■	■	■	■	■	■
Realizzazione impianti idrosanitari								■	■	■	■	■	■
Formazione massetti coperture								■	■	■	■	■	■
Formazione intonaci interni								■	■	■	■	■	■
Posa di pavimenti interni								■	■	■	■	■	■
Posa di rivestimenti interni								■	■	■	■	■	■
Posa di serramenti interni								■	■	■	■	■	■
Tinteggiatura superfici interne								■	■	■	■	■	■
Realizzazione controsoffitti								■	■	■	■	■	■
IMPIANTO ANTINCENDIO	30 GG												
Realizzazione impianti emergenza										■	■	■	■
Realizzazione rete e sistemi di controllo										■	■	■	■
IMPIANTO ELETTRICO	90 GG												
Rimozione impianti						■	■	■	■	■	■	■	■
Realizzazione impianto elettrico interno						■	■	■	■	■	■	■	■
Realizzazione impianto telefonico e citofonico						■	■	■	■	■	■	■	■
Realizzazione impianto di messa a terra						■	■	■	■	■	■	■	■
LAVORI COLLEGAMENTI VERTICALI													
Interventi collegamenti verticali										■	■	■	■
OPERE IN FACCIATA	195 GG												
Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluviali			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Applicazione pannelli isolanti								■	■	■	■	■	■
Formazione intonaci esterni								■	■	■	■	■	■
Finiture esterne								■	■	■	■	■	■
Realizzazione opere di lattoneria								■	■	■	■	■	■

LEGENDA:

N.1 SETTIMANA



TOT. 360 GG.