



ID	Descrizione Intervento	Importo Intervento [€]	Durata Intervento [gg]	Mese	Mese n. 1				Mese n. 2				Mese n. 3				Mese n. 4				Mese n. 5				Mese n. 6				
					Settimana	Settimana n.1	Settimana n.2	Settimana n.3	Settimana n.4	Settimana n.5	Settimana n.6	Settimana n.7	Settimana n.8	Settimana n.9	Settimana n.10	Settimana n.11	Settimana n.12	Settimana n.13	Settimana n.14	Settimana n.15	Settimana n.16	Settimana n.17	Settimana n.18	Settimana n.19	Settimana n.20	Settimana n.21	Settimana n.22	Settimana n.23	Settimana n.24
0	Allestimento, Gestione e Smobilizzo Cantier	€ 14 700,28	168	Progressione Importo Intervento	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	
1	<b>OS21 - Opere strutturali speciali</b>	<b>€ 712 744,69</b>	140	Progressione Importo Intervento	€ 4 311,66	€ 41 143,75	€ 41 143,75	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	
1,1	Intervento paratia	€ 712 744,69	140	Progressione Importo Intervento	€ 4 311,66	€ 41 143,75	€ 41 143,75	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	€ 36 832,09	
1.1.1	Scavi e rintieri	€ 12 934,99	21	Progressione Importo Intervento	€ 4 311,66	€ 4 311,66	€ 4 311,66																						
1.1.2	Trasporti	€ 33 223,53	133	Progressione Importo Intervento	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	€ 1 748,61	
1.1.3	Fondazioni profonde	€ 666 586,17	133	Progressione Importo Intervento	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	€ 35 083,48	
2	<b>OG3 - Strade, autostrade, ...</b>	<b>€ 85 753,30</b>	28	Progressione Importo Intervento																									
2,1	Intervento di ripristino	€ 85 753,30	28	Progressione Importo Intervento																					€ 20 902,10	€ 20 909,10	€ 20 916,10	€ 23 656,00	
2.1.1	Sede stradale	€ 62 265,30	21	Progressione Importo Intervento																					€ 20 755,10	€ 20 755,10	€ 20 755,10		
2.1.2	Barriere	€ 20 680,00	7	Progressione Importo Intervento																								€ 20 680,00	
2.1.3	Opere accessorie	€ 2 808,00	7	Progressione Importo Intervento																								€ 2 808,00	
<b>TOTALI</b>					<b>€ 813 198,27</b>	<b>168</b>																							
Avanzamento Giorni					7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	
Importo parziale SICUREZZA					€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51	€ 612,51
Importo ad Avanzamento SICUREZZA					€ 612,51	€ 1 225,02	€ 1 837,54	€ 2 450,05	€ 3 062,56	€ 3 775,07	€ 4 287,58	€ 4 900,09	€ 5 512,60	€ 6 125,12	€ 6 737,63	€ 7 350,14	€ 7 962,65	€ 8 575,16	€ 9 187,68	€ 9 800,19	€ 10 412,70	€ 11 025,21	€ 11 637,72	€ 12 250,23	€ 12 862,75	€ 13 475,26	€ 14 087,77	€ 14 700,28	
Importo ad Avanzamento LAVORI					€ 4 311,66	€ 45 455,42	€ 86 599,17	€ 123 431,26	€ 160 83,35	€ 197 095,44	€ 233 927,53	€ 270 759,62	€ 307 591,71	€ 344 423,80	€ 381 255,88	€ 418 087,97	€ 454 920,06	€ 491 752,15	€ 528 584,24	€ 565 416,33	€ 602 248,42	€ 639 080,51	€ 675 912,60	€ 712 744,69	€ 733 646,78	€ 754 558,89	€ 775 471,98	€ 799 127,99	

■ Lavori  
■ Sicurezza

