



LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP16 NEL COMUNE DI TORRACA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE"

CATEGORIE DI LAVORO	MESI	DURATA DEI LAVORI 120 GIORNI																TOTALE
		1				2				3				4				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ripristino sede stradale	159.655,83	21403,99	16403,99	11403,99	11403,99	11403,99	11403,99	11403,99	11403,99	11403,99	11403,99	11403,99	11403,99	6403,99	1403,99			159655,83
Paratia di Pali	178.906,50			17890,65	17890,65	17890,65	17890,65	17890,65		17890,65	17890,65	17890,65	17890,65	17890,65				178906,50
Guard-Rail	18.170,00													1542,50	2542,50	6542,50	7542,50	18170,00
Segnaletica	5.472,00															2736,00	2736,00	5472,00
Sicurezza	7.206,05	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	7206,05
<b>Parziale</b>	<b>369.410,38</b>	<b>21854,37</b>	<b>16854,37</b>	<b>29745,02</b>	<b>29745,02</b>	<b>29745,02</b>	<b>29745,02</b>	<b>29745,02</b>	<b>11854,37</b>	<b>29745,02</b>	<b>29745,02</b>	<b>29745,02</b>	<b>29745,02</b>	<b>26287,52</b>	<b>4396,87</b>	<b>9728,88</b>	<b>10728,88</b>	<b>369410,38</b>

Il cronoprogramma rappresenta la durata effettiva prevista dei lavori (120 giorni naturali consecutivi).  
La durata contrattuale può essere aumentata della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.



CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

FASE ATTUAZIONE	GIORNI	MESI	CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'																															
			1				2				3				4				5				6				7				8			
		SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	15	CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'	[Shaded]															[Empty]																
GARA D'APPALTO	60		[Shaded]															[Empty]																
CONTRATTUALIZZAZIONE	30		[Shaded]															[Empty]																
DEPOSITO AL GENIO CIVILE	30		[Shaded]															[Empty]																
ESECUZIONE LAVORI	120	ESECUZIONE	[Shaded]																															

PROGETTISTI

RUP

ing. Lorenzo Criscuolo  
Dirigente