



PROVINCIA DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

Seduta n. 17

N. 108

31 MAR 2013
2030028162
N. del registro

OGGETTO : Lavori di realizzazione della strada Fondovalle Calore Salernitano di collegamento tra il sistema urbano di Vallo della Lucania Cilento per agglomerati industriali Valle del Sele.-
APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE TRA L'IMPRESA CO.GE.R s.r.l. (mandataria dell'A.T.I. aggiudicatrice dei lavori) E LA PROVINCIA DI SALERNO.

L'anno duemilatredecimiladici il giorno DISETTE del mese di GIUGNO alle ore 16.00, nella sala delle adunanze di Palazzo Sant'Agostino, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Provinciale.

Sono presenti il Presidente della Provincia signor IANNONE Antonio e gli Assessori signori:

- 1) ESPOSITO Giuseppina
- 2) VITERALE Amelia
- 3) BELLACOSA Adriano
- 4) BOTTONE Matteo
- 5) PIERRO Attilio
- 6) SPINELLI Costabile

Presenti
NO

- 7) D'AGOSTO Costabile
- 8) CARPENTIERI Nunzio
- 9) STASI Pietro Damiano
- 10) MANCUSI Amilcare
- 11) CUOZZO Michele

Presenti
NO
NO
NO

Assume la presidenza il Signor IANNONE Antonio, Presidente della Provincia.

Partecipa il Segretario Generale della Provincia dottor ALFONSO FERRAIOLI GIANNI MOSCATIELLO, che cura la verbalizzazione della seduta.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

L'Assessore di riferimento

In continuazione di seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa dal settore Lavori Pubblici e Viabilità - Manutenzione Strade - Espropri, rubricata al n. del registro generale delle proposte di deliberazioni;

Sentita la relazione dell'Assessore di riferimento;

Ritenuto che la proposta è stata formulata in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi di governo;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio interessato e dal Dirigente del Settore finanziario;

A voti unanimi,

DELIBERA

Di approvare l'infrascritta proposta di deliberazione e, per l'effetto, dichiararla parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Premesso che :

- ✓ con deliberazione di Giunta Provinciale n. 490 del 20 giugno 2005 veniva approvato il progetto esecutivo dei " *Lavori di realizzazione della strada Fondovalle Calore Salernitano di collegamento tra il sistema urbano di Vallo della Lucania Cilento per agglomerati industriali Valle del Sele* ", redatto dall'A.T.I. "TECHNITAL S.p.A. (mandataria) – SEDITER s.a.s. (mandante) – Ing. Nicola TROCCOLI (mandante) – Ing. Domenico MANZIONE (mandante) – Ing. Alberto PAGANO (mandante)" per un importo complessivo di € 43.898.836,42, totalmente finanziato dalla Regione Campania, ai sensi della legge n. 64/86, assegnati con deliberazione di Giunta Regionale n. 2020 del 27 aprile 1998;
- ✓ in seguito a pubblico incanto, con Determinazione Dirigenziale n. 2944 del 06 dicembre 2006, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa A.T.I. " CO.GE.R. s.r.l. (già S.p.A.) - (impresa mandataria - eseguirà il 51% dei lavori) – RAI.CAL. S.p.A. (impresa mandante - eseguirà il 16% dei lavori) – EDREVEA S.p.A. (impresa mandante - eseguirà il 33% dei lavori) " con sede in Roma alla via Zoe Fontana n. 220, per il prezzo netto di € 19.697.900,31 cui va aggiunto l'importo per gli oneri di sicurezza pari ad € 600.658,92 – per un totale complessivo di € 20.298.559,23;
- ✓ i lavori venivano regolati con contratto di appalto del 30 aprile 2007 rep. n. 2458, registrato all'Ufficio delle Entrate di Salerno in data 15 maggio 2007 al n. 2829, serie 1°;
- ✓ durante l'esecuzione dei lavori l'ATI CO.GE.R s.r.l. (già S.p.A.), nella sua qualità di mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria dei lavori, iscriveva negli atti contabili n. 15 riserve, richiedendo un ristoro di € 10.715.666,02;
- ✓ per la risoluzione bonaria delle summenzionate riserve, si fece ricorso alla costituzione di apposita Commissione ai sensi dell'ex art. 31 bis della legge n. 109/94 e dell'ex art. 149 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999, al fine di elaborare apposita proposta di accordo;
- ✓ con nota del 11 gennaio 2010, prot. C.D. n. 187, veniva nominato l'Ing. Antonio COLUCCI quale componente rappresentante della stazione appaltante;
- ✓ con nota del 12 gennaio 2010, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 19 gennaio 2010 al n. 201000004048, l'impresa CO.GE.R s.r.l. nominava l'Ing. Giovanni CIOCI quale componente rappresentante l'impresa esecutrice dei lavori;
- ✓ in seguito alla seduta di Commissione del 20 aprile 2010, i componenti innanzi designati di comune accordo nominarono l'Ing. Armando ZAMBRANO, Presidente pro-tempore dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno (ora Presidente Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri), quale terzo componente e presidente della commissione ex art. 31 bis della legge n. 109/94;
- ✓ con propria nota del 13 maggio 2010, prot. n. 1829, la stazione appaltante comunicò alla Commissione esame riserve l'intenzione di ritenere vincolante la proposta di accordo bonario elaborata dalla stessa;
- ✓ con propria nota del 07 febbraio 2011, prot. n. 01, anche l'impresa ha comunicato di ritenere vincolante la proposta di accordo bonario elaborata dalla Commissione;
- ✓ la Commissione ex art. 31 bis legge 109/94 all'uopo nominata, con relazione sui fatti e proposta di accordo bonario (allegata al presente atto sotto la lettera "A"), assunta al protocollo generale dell'Ente in data 01 marzo 2011, prot. PSA201100057023, accoglieva le riserve n. 1 e n. 7 riconoscendo all'impresa un importo complessivo di € 1.300.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, se dovuti, rimettendo al Committente le valutazioni delle riserve nn. 8/a – 14 e 15 corrispondenti ad un valore di circa € 1.500.000,00, fermo restando il rigetto di tutte le altre;
- ✓ a seguito di numerosi incontri tenuti con l'impresa CO.GE.R s.r.l., non risultava, comunque, possibile sottoscrivere atto di transazione sulla base di € 1.350.000,00 onnicomprensivo di interessi e rivalutazione monetaria e comunque a totale e definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi doglianza, credito e spettanza, nessuna esclusa ed eccettuata, dipendente dal contratto di appalto del 20 aprile 2007, rep. 2458, e dalla successiva risoluzione contrattuale;
- ✓ l'impresa CO.GE.R s.r.l., stante il mancato accordo transattivo a chiusura dell'intera vicenda, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo n. 1085/12 (allegato al presente atto sotto la lettera "B"), ingiungendo alla Provincia di Salerno il pagamento della somma di € 1.321.245,21 oltre interessi, rivalutazione monetaria e accessori, se dovuti, giusta proposta di accordo bonario redatto dalla Commissione ex art. 31 bis della legge n. 109/94, fermo restando le ulteriori richieste relative alle riserve non deliberate dalla sopraccitata Commissione e corrispondenti ad un valore di circa € 1.500.000,00;

Atteso che :

- ✓ le parti, dopo ampie discussioni e prolungati incontri, sono addivenuti alla determinazione di transigere definitivamente l'insorta questione;
- ✓ l'Amministrazione Provinciale ha l'intenzione di addivenire ad un accordo transattivo per prevenire l'instaurazione di una lite, con notevole aggravio di spesa;
- ✓ la proposta di accordo bonario, prodotta dalla specifica commissione, non era conclusiva in quanto non trovava soluzione per parte delle riserve iscritte correlate ad un importo di ulteriori circa € 1.500.000,00;
- ✓ la proposta di accordo bonario oggetto del presente atto riconduce, sostanzialmente, le riserve non risolte, visto il minimo incremento del corrispettivo, nell'ambito della cifra deliberata dalla Commissione per le sole riserve n. 1 e 7, con evidente vantaggio per l'Amministrazione;

Considerato che :

- ✓ con il ricorso alla sottoscrizione di atto transazione è possibile trovare rapidamente un accordo in grado di salvaguardare l'immagine dell'Ente;

- ✓ la transazione è un modo semplice, rapido ed economico per risolvere, ove possibile, le liti trovando un accordo pacifico senza conseguire sentenze con notevoli dispendio di spese legali che gravano sul bilancio della Provincia, evitando, in tal modo operando, di affrontare tempi di attesa che possono trascinarsi per anni;

Dato atto, infine :

- ✓ che appare opportuno definire transattivamente la lite, stante che le condizioni concordate appaiono favorevoli per la Provincia, la quale a fronte di un esito del giudizio, da acquisirsi, ottiene la risoluzione di tutte le domande dell'appaltatore con esborso sostanzialmente pari a quanto già riconosciuto dalla specifica Commissione per solo alcune delle riserve iscritte;

Preso atto :

- ✓ dello schema di transazione (*allegato al presente atto sotto la lettera "C"*), all'uopo predisposto dai competenti uffici del settore Legale e Contenzioso, con il quale si perviene alla risoluzione della controversia sulla base del riconoscimento di € 1.450.000,00 onnicomprensivo di interessi e rivalutazione monetaria e comunque a totale e definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi doglianza, credito e spettanza, nessuna esclusa ed eccettuata, dipendente dal contratto di appalto del 20 aprile 2007, rep. 2458, e dalla successiva risoluzione contrattuale;
- ✓ del parere di idoneità giuridica dello schema dell'atto di transazione, rilasciato dall'Avvocatura della Provincia di Salerno con note del 18 giugno 2012, prot. INT201200032126 (*allegata al presente atto sotto la lettera "D"*) e del 21 giugno 2012, prot. INT201200032862 (*allegata al presente atto sotto la lettera "E"*);
- ✓ del positivo parere legale in riferimento alla soluzione conciliativa del contenzioso di cui trattasi, rilasciato da "Avvocatura della Provincia di Salerno con nota del 02 luglio 2012, prot. INT201200034899 del 03 luglio 2012 (*allegata al presente atto sotto la lettera "F"*), come confermato con nota del 30 maggio 2013, prot. INT201300022738 (*allegata al presente atto sotto la lettera "G"*);
- ✓ che l'adozione del presente provvedimento per la Provincia di Salerno, non sussistendo previsione di spesa sul bilancio dell'Ente per il pagamento delle somme e per la copertura finanziaria dell'accordo transattivo, non comporta alcun assunzione di impegno di spesa, costituisce accettazione dell'offerta dell'A.T.I. CO.GE.R s.r.l. quale accordo conservativo, impegnandosi all'immediata richiesta di copertura finanziaria alla Regione Campania nell'ambito del quadro tecnico economico generale dell'opera, completamente ed esclusivamente finanziata da fondi regionali;

Visto :

- ✓ che il nuovo Responsabile del Procedimento è l'Ing. Lorenzo CRISCUOLO, nominato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 155 del 26 maggio 2011, il quale ha ottemperato ed ottempererà, ad avvenuta esecutività del presente atto, alla cura degli ulteriori adempimenti;

Visti :

- ✓ lo statuto provinciale;
- ✓ il regolamento provinciale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ✓ il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come riportati a tergo della presente deliberazione;

Con voto favorevole unanime reso palesemente dai presenti,

DELIBERA

- di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intendono qui ripetute e trascritte costituendone anche motivazione;
- di approvare** lo schema di transazione da sottoscrivere tra la Provincia di Salerno e il signor Enrico RAINONE, quale legale rappresentante dell'impresa CO.GE.R s.r.l. (*già S.p.A.*) – mandataria dell'A.T.I. indicata in premessa – il cui testo è allegato al presente atto sotto la lettera "C" formandone parte integrante e sostanziale, per l'importo di € 1.450.000,00 onnicomprensivo di interessi e rivalutazione monetaria e comunque a totale e definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi doglianza, credito e spettanza, nessuna esclusa ed eccettuata, dipendente dal contratto di appalto del 20 aprile 2007, rep. 2458, e dalla successiva risoluzione contrattuale;
- di autorizzare** il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità :
 - ❖ alla sottoscrizione dell'atto di transazione con l'impresa, il cui schema si approva con la presente deliberazione;
 - ❖ all'adozione del provvedimento dirigenziale di rimodulazione del quadro tecnico economico dell'opera, al fine di poter utilizzare le economie di gara per finanziare, per la quota necessaria, la spesa di cui innanzi e per le residue disponibilità parte di lavori e/o integrazioni delle voci di spesa quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - ❖ ad inviare il provvedimento di rimodulazione del quadro tecnico economico al settore Piani e Programmi della Regione Campania al fine di conseguire il necessario nulla osta all'utilizzo delle economie di gara;
 - ❖ ad adottare ogni altro provvedimento necessario e consequenziale all'adozione del presente provvedimento;
- di pubblicare**, la presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- di dichiarare** con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il seguente parere di:

REGOLARITÀ TECNICA	REGOLARITÀ CONTABILE
La proposta di deliberazione che precede è stata formulata in attuazione degli indirizzi generali di governo. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.	Somma stanziata €.....
Salerno	Impegni già assunti €.....
 IL DIRIGENTE <i>[Signature]</i>	Disponibilità €.....
	Impegni di cui alla presente €.....
Salerno	Ulteriore disponibilità €.....
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA <i>[Signature]</i>	Assunto impegno di spesa al numero
	di euro
Salerno del bilancio 2012
Salerno	Salerno
	IL FUNZIONARIO ADDETTO <i>[Signature]</i>
	Trattasi di atto d'indirizzo per il quale il parere di regolarità contabile non è dovuto
	Salerno <i>10/06/2013</i>
	IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO <i>[Signature]</i>

Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, dello statuto dell'Ente, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Salerno,

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

DEL CHE È VERBALE
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il **19 GIU. 2013** e durerà quindici giorni consecutivi fino al **04 LUG. 2013**

Salerno **19 GIU. 2013**

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE
[Signature]

VISTO : IL SEGRETARIO GENERALE

Dichiaro di aver affisso all'Albo Pretorio l'atto retroscritto, mantenendolo per il periodo suindicato.

Salerno

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui al comma 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Salerno

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

ACCORDO CONSERVATIVO / ATTO DI TRANSAZIONE

La Provincia di Salerno (c.f. 80000390650) con sede in Salerno alla via Roma, p.zzo S.Agostino, in persona del Dirigente competente ex art.107 D.Lgs.vo 267/2000 Ing. Lorenzo Criscuolo;

l'impresa ATI Co.ge.r. S.r.l., già Co.ge.r. Spa, con sede in Castel San Giorgio (SA) alla via Livatino 22, (c.f.04745430654) in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Riccardo Losi in proprio e in qualità di mandataria dell'ATI costituita con le società Rai.Cal.Spa ed Edrevea Spa,

P R E M E S S O

- che con deliberazione di Giunta Provinciale n.490 del 20 giugno 2005 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della strada Fondovalle Calore Salernitano di collegamento tra il sistema urbano di Vallo della Lucania Cilento per agglomerati industriali Valle del Sele redatto dall'ATI "Technital Spa (mandataria) – Sediter Sas – Ing.Nicola Triccoli – Ing.Domenico Manzione – Ing. Alberto Pagano" per un importo complessivo di Euro 43.898.836,42, totalmente finanziato dalla Regione Campania ai sensi della legge 64/'86, assegnati con deliberazione di Giunta Regionale n.2020 del 27 aprile 1998;
- che con Determinazione Dirigenziale n.2944 del 06/12/2006, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa ATI "Co.ge.r. srl (già Co.ge.r. Spa) – Rai.Cal. Spa – Edrevea Spa) per il prezzo netto di Euro 19.697.900,31 oltre oneri di sicurezza pari ad Euro 600.658,92 - per un totale di Euro 20.298.559,23;
- che tali lavori venivano regolati con contratto di appalto del 30/04/2007 rep.2458, registrato all'Ufficio delle Entrate di Salerno in data 15/05/2007 al n.2829 serie 1°;
- che in data 21 gennaio 2010 la Direzione dei Lavori, nella persona dell'Ing. Alberto Pagano, informava l'amministrazione provinciale di Salerno in qualità di stazione appaltante di comportamenti dell'appaltatore integranti grave inadempimento, inviando dettagliata relazione circa le inadempienze dell'impresa affidataria dei lavori acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 22 gennaio 2010 al n.6166;
- che con nota del 28/01/2010 prot. 8482 il RUP arch. Angelo Cavaliere mandava al Direttore dei Lavori di formalizzare le contestazioni degli addebiti nei confronti dell'impresa ai sensi degli artt.51 e 54 del Capitolato Speciale d'Appalto e degli artt.119 commi 1 e 2 del DPR 554/1999;
- che con disposizione del 01/02/2010 il Direttore dei Lavori formulava nei termini suddetti la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine di giorni 15 per eventuali controdeduzioni;
- che entro i termini prescritti pervenivano le controdeduzioni dell'appaltatore, acquisite al protocollo generale dell'ente in data 16/02/2010 al numero 19006, non ritenute meritevoli dal RUP;
- che per quanto sopra il R.U.P. arch. Angelo Cavaliere con nota del 17/03/2010 prot. 34536 formulava alla stazione appaltante proposta di risoluzione del contratto di appalto del 30/04/2007 rep.2458, registrato all'Ufficio delle Entrate di Salerno in data 15/05/2007 al n.2829 serie 1°;
- che la Giunta Provinciale di Salerno con deliberazione n.122 del 12 aprile 2010 demandava al Dirigente del Settore Progetti Speciali, previo accertamento della sussistenza di tutti i presupposti giuridico-fattuali per la risoluzione unilaterale per gravi inadempienze,

l'adozione con provvedimento motivato dell'atto di risoluzione del contratto di appalto del 20 aprile 2007 rep.2458 stipulato con l'ATI Cogher srl (già Spa)- Raical Spa – Edrevea Spa;

- che con provvedimento dirigenziale n.399 del 07/05/2010 l'arch.Angelo Cavaliere, quale Dirigente del Settore Progetti Speciali, determinava unilateralmente per il grave inadempimento dell'appaltatore la risoluzione del contratto di appalto del 20 aprile 2007 rep.2458 stipulato con l'ATI Cogher srl (già Spa)- Raical Spa – Edrevea Spa relativo ai Lavori di realizzazione della strada Fondovalle del Calore Salernitano di collegamento fra il sistema urbano di Vallo della Lucania Cilento per agglomerati industriali della Valle del Sele;
- che con la stessa determinazione n.399 del 07/05/2010 il Dirigente del settore Progetti speciali disponeva ai sensi dell'art.101 del DPR 21 dicembre 1999 n.554 l'incameramento della cauzione definitiva prestata con fideiussione assicurativa n.180/00A0080674 emessa dalla Nuova Tirrena Spa, riconoscendo al contempo all'appaltatore per i lavori correttamente svolti il credito di Euro 139.015,02 al lordo delle somme da detrarre per demolizioni e ripristini di lavori non eseguiti e non conservati a regola d'arte;
- che l'impresa appaltatrice contestava immediatamente l'illegittimità dell'adottato provvedimento di risoluzione contrattuale affermando l'insussistenza di inadempimenti alla stessa imputabili, essendo l'anomalo andamento dei lavori unicamente imputabile a carenze progettuali e alla mancata e/o frazionata consegna delle aree di sedime e pertanto iscriveva riserva per il risarcimento dei danni e maggiori oneri subiti a causa dell'anticipato scioglimento del contratto.
- che all'impresa esecutrice sono stati corrisposti SAL ed anticipazioni per pagamento dei dipendenti per un importo complessivo comprensivo di IVA pari ad Euro 3.272.126,91, mentre la commissione di collaudo ha riconosciuto lavorazioni utili ed effettivamente svolte per un importo di Euro 3.000.903,04, derivandone così un presunto credito a favore dell'amministrazione provinciale pari ad Euro 271.223,87;
- che l'ATI Cogher srl (già spa), quale mandataria di Raical Spa ed Edrevea Spa, iscriveva n.15 riserve , esaminate dalla commissione ex art.31 bis legge 109/94 che accoglieva la n.1 e la n.7 per un importo di Euro 1.300.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuti e rimetteva alla Committente le valutazioni circa le riserve 8/a, 14 e 15 corrispondenti ad un valore di circa 1.500.000,00 euro, in quanto successive al provvedimento di risoluzione contrattuale;
- che tutt'ora pende innanzi al Tribunale di Salerno il giudizio d'accertamento intentato dal geom. Trabucco Ciro contro la Cogher srl quale debitrice principale e la Provincia di Salerno quale terzo pignorato
- che la Ati Cogher in data 16 maggio 2012 ha notificato alla Provincia di Salerno decreto ingiuntivo 1085/12 del Tribunale di Salerno per il pagamento di euro 1.321.245,21 oltre accessori;
- che la Provincia di Salerno ha proposto opposizione pendente innanzi al Tribunale di Salerno – GU d.ssa Bellantoni, svolgendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della risoluzione contrattuale e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della Nuova Tirrena S.p.A. Compagnia di Assicurazioni, Rassicurazioni e Capitalizzazioni al fine di poter escutere la cauzione definitiva n. 180/00A0080674 del valore di euro 4.871.654,22 rilasciata dall'Impresa a garanzia dell'esecuzione dei lavori;

- Si costituiva in giudizio l'ATI Coger chiedendo la reiezione dell'opposizione e delle domande attore e in via riconvenzionale la condanna della Provincia al pagamento degli importi richiesti con le riserve nn, 8.1/14 e 15 non esaminate dalla Commissione ex art. 31 bis della L. 109/94.

Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe generalizzate, salvi ed impregiudicati i reciproci diritti, al fine di addivenire al possibile accordo transattivo per risolvere in via definitiva ogni questione dipendente, connessa, relativa e conseguente al contratto di appalto del 20 aprile 2007 rep.2458 fra le medesime stipulato e relativo ai Lavori di realizzazione della strada Fondovalle del Calore Salernitano di collegamento fra il sistema urbano di Vallo della Lucania Cilento per agglomerati industriali della Valle del Sele, dopo ampie discussioni,

CONVENGONO

quanto segue:

1 – La Coger Srl in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con la Raical Spa ed Edrevea Spa, si dichiara disposta, a mero titolo transattivo, ad accettare la somma complessiva di Euro **1.450.000,00** (unmilionequattrocentocinquantamila/oo) a totale e definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi doglianza, credito e spettanza, nessuna esclusa ed eccettuata, dipendente dal contratto di appalto del 20 aprile 2007 rep.2458 e dalla successiva risoluzione contrattuale, ivi comprese tutte le riserve iscritte dalla società affidataria;

2 – nella somma si intendono espressamente compresi i materiali e le opere ancora presenti in cantiere, che si intendono dalla Ati Coger srl – Raical Spa – Edrevea Spa cedute alla Provincia di Salerno in conseguenza dell'esatto pagamento della somma sopra indicata;

3 – La Provincia di Salerno, non sussistendo previsione di spesa sul bilancio dell'ente per il pagamento delle somme e per la copertura finanziaria dell'accordo transattivo, accetta l'offerta dell'Ati Coger Srl quale accordo conservativo, impegnandosi all'immediata richiesta di copertura finanziaria alla Regione Campania nell'ambito del quadro economico generale dell'opera, completamente ed esclusivamente finanziata da fondi regionali;

4 – l'effettivo pagamento della somma concordata entro il termine massimo di giorni 120 (centoventi) decorrente dalla data di sottoscrizione del presente atto determinerà l'applicazione dell'effetto estintivo e satisfattivo indicato sopra ai punti 1 e 2. Elaso il termine indicato, salvo concorde ed espressa proroga delle parti, l'accordo conservativo perderà efficacia.

5 – l'esatto pagamento dell'importo sopra indicato nel termine espresso di 120 giorni determinerà la cessazione di ogni pendenza, questione, riserva, nessuna esclusa ed eccettuata, valendo la premessa quale narrazione ricognitiva e non esaustiva, talché le parti dichiarano espressamente che, con l'adempimento delle obbligazioni specificate dal presente accordo, esse non hanno più nulla a pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo o ragione, ed intendendosi espressamente rinunciata ogni diversa questione, anche non precedentemente sollevata, nessuna esclusa ed eccettuata, dipendente dal contratto di appalto del 20 aprile 2007 rep.2458 relativo ai Lavori di realizzazione della strada Fondovalle del Calore Salernitano di collegamento fra il sistema urbano di Vallo della Lucania Cilento, con inclusione delle fasi antecedenti (precontrattuale e di scelta del contraente) e successive (risoluzione e prosecuzione dei lavori). In particolare, al buon esito del pagamento della somma di cui al precedente articolo 1, l'Ati Coger rinuncia al decreto ingiuntivo 1085/2012 (RG2543/12) emesso dal Tribunale di Salerno in data 03/05/2012 e notificato all'Ente ingiunto in data 16/05/2012, nonché alle domande svolte in via riconvenzionale nell'ambito del

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la Provincia di Salerno rinuncia al giudizio di opposizione e a tutte le domande svolte anche in via riconvenzionale nonché all'escussione della polizza fideiussoria n. 180/00A0080674 rilasciata dalla Nuova Tirrenia, dichiarando di rinunciare ad ogni domanda anche nei suoi confronti e con liberazione nelle forme di legge dalla prestata fideiussione. Pertanto il Giudizio di opposizione R.G. n. 4692/2012 pendente innanzi la Tribunale di Salerno Giudice dott.ssa Bellantoni, sarà lasciato cancellare dal ruolo per inattività delle parti ai sensi dell'art. 309 cpc, con spese integralmente compensate .

6 – durante la pendenza del periodo indicato di 120 giorni di cui all'art. 4, il giudizio di opposizione sarà regolarmente proseguito e coltivato dalle parti. Il procedimento di opposizione verrà abbandonato solo al verificarsi dell'effettivo pagamento nel termine indicato od in quello eventualmente prorogato su accordo delle parti.

Sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà e per autentica gli avvocati costituiti.

Salerno, li

Provincia di Salerno
Il Dirigente
Ing. Lorenzo Criscuolo

COGER Srl
Il legale rappresentante p.t.
Dott. Riccardo Losi